

# Maximilianstraße Mindelheim

## vorläufiger Bauzeitenplan

Miller Gerd LSBAU

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	2017												2018											
					April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember		Januar					
					12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	2	4	
	Submission 18.10.16																											
	Auftragsvergabe 15.11.16																											
	Erhalt Ausführungspläne																											
1	geplanter Baubeginn	03.04.2017		03.04.2017	◆ geplanter Baubeginn																							
2	Maximilianstraße östlich Brücke	03.04.2017	90t	04.08.2017	2 — Maximilianstraße östlich Brücke																							
3	Straßenbau	03.04.2017	90t	04.08.2017	3 — Straßenbau																							
4	Leitungsbau	10.04.2017	35t	26.05.2017	4 — Leitungsbau																							
5	Maximilianstraße westlich Brücke	10.04.2017	100t	25.08.2017	5 — Maximilianstraße westlich Brücke																							
6	Straßenbau	10.04.2017	100t	25.08.2017	6 — Straßenbau																							
7	Leitungsbau	17.04.2017	35t	02.06.2017	7 — Leitungsbau																							
8	Kanalbau	24.04.2017	10t	05.05.2017	8 — Kanalbau																							
9	Schranneplatz	12.04.2017	110t	12.09.2017	9 — Schranneplatz																							
10	Straßenbau	12.04.2017	110t	12.09.2017	10 — Straßenbau																							
11	Leitungsbau	01.06.2017	30t	12.07.2017	11 — Leitungsbau																							
12	Mindelgasse / Mühlgasse / Weberhaus	15.05.2017	125t	03.11.2017	12 — Mindelgasse / Mühlgasse / Weberhaus																							
13	Straßenbau	28.08.2017	50t	03.11.2017	13 — Straßenbau																							
14	Leitungsbau	15.05.2017	30t	23.06.2017	14 — Leitungsbau																							
15	Ufergestaltung	04.09.2017	35t	20.10.2017	15 — Ufergestaltung																							
16	Mühlbachbrücke	17.04.2017	140t	27.10.2017	16 — Mühlbachbrücke																							
17	Abbruch südlicher Teil	17.04.2017	25t	19.05.2017	17 — Abbruch südlicher Teil																							
18	Düker	15.05.2017	15t	02.06.2017	18 — Düker																							
19	Brückenbau	05.06.2017	70t	08.09.2017	19 — Brückenbau																							
20	Abbruch nördlicher Teil	18.09.2017	10t	29.09.2017	20 — Abbruch nördlicher Teil																							
21	Ufergestaltung / Stirnmauer Gewölbe	02.10.2017	20t	27.10.2017	21 — Ufergestaltung / Stirnmauer Gewölbe																							